

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **22 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **345 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών
του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου
καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

Στη Βέροια, σήμερα στις **07 Σεπτεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **03-09-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 03-08-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 'Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα'.

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81/2017 επικ

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 24.276,67 € (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 24.276,67 (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΠΙΛΑΓΑΣ-Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ.

Συμβ. Δαπάνη: 24.276,67€ + 5,826,40€ για Φ.Π.Α.= 30.103.07€.

1ος Ανακ. Πίνακας: 23.140,00€+ 5.553,66€ για Φ.Π.Α.= 28.693,92€.

Πίστωση από ΓΓΑ στον Κ.Α. 61.7326.002

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 14 %

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 3181/24.2.2021 σύμβαση του αναδόχου 'ΠΙΛΑΓΑΣ-Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 460/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον εργολήπτη 'ΠΙΛΑΓΑΣ-Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ'

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων των εργασιών θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού. Ο 1ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 23.140,26€ χωρίς ΦΠΑ ή 28.693,92€ με ΦΠΑ και καταλήγει μειούμενος στην αρχική σύμβαση.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου.

Γενικά με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 2.030,12€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) ενώ λόγω ολοκλήρωσης του αντικειμένου το σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. καταλήγει μειούμενο στο ποσό των 23.140,26€ χωρίς ΦΠΑ ή 28.693,92 € με ΦΠΑ. ή μείωση κατά 4,68%.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1^ο ΑΠΕ. Για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω μη χρήσης επί έλλατον δαπανών.

Η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου. Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Γουλιτίδης ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 03-08-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 81/2017 μελέτη, προϋπολογισμού 35.003,00€ με ΦΠΑ 24%, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 510/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα», με ανοιχτό-συνοπτικό διαγωνισμό.
4. Την αριθμ. 460/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».
5. Την από 3181/24.02.2021 σύμβαση του έργου, ποσού 30.103,07€ (με ΦΠΑ).
6. Τον από 30-07-2021 1^ο Α.Π.Ε. του έργου ««Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα», όπως αυτό συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
7. Ότι με τον 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 2.030,12€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 28.693,92€.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.4412/2016, του Π.Δ/τος 80/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ανακατασκευή του δαπέδου**

γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα» που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα», που συντάχθηκε, ελέγχθηκε θεωρήθηκε και υποβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **345 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 21-09-2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ