

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **27 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **486 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών και μείωση της συμβατικής δαπάνης
του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου
αντιστήριξης τμήματος οδού & πεζοδρομίου στην οδό
Μενελάου)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **29 Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα**
και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **25-11-2021** γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν
παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 24-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών, Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και μείωση της συμβατικής δαπάνης του έργου
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ).»

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 40.000,00€

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΚΟΥ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 34.493,88€

Κ.Α:30.7333.011(2021)

ΠΙΣΤΩΣΗ : 50.000,00€

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 121/20 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την υπ' αριθμ. 20185/2020 απόφαση του Αντιδημάρχου εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και ο καθορισμός των όρων της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση.

γ) Με την με αριθμ. 20551/2020 απόφαση του Αντιδημάρχου εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στη Πέτκου Χρυσούλα του Στεργίου.

δ) Με την 363/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις του Αντιδημάρχου.

ε) Στις 02-12-2021/αρ. πρωτ. 25210 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών € και ογδόντα οκτώ λεπτών (34.493,88€), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	20.039,25€
ΓΕ+ΟΕ 18%	3.607,06€
Απρόβλεπτα:	3.546,95€
Απολογιστική δαπάνη χωρίς ΓΕ+ΟΕ:	540,68€
ΓΕ+ΟΕ απολογιστικών:	83,70€
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:	6.676,23€
Συνολική δαπάνη του έργου:	34.493,88€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 90/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση τεσσάρων (4) μηνών δηλ. μέχρι την 2-8-2021.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψη έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (3.546,95€).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 27.994,50€, δηλαδή 6.499,38€ λιγότερο από την αρχική σύμβαση

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει :

1) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα

- 2) Την διάθεση ποσού 3.546,95€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3) Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου.
- 4) Την μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά το ποσόν των 6.499,38€, δηλαδή τελική συμβατική δαπάνη του έργου είναι το ποσόν των 27.994,50€.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Γουλτίδης ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 24-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 121/2020 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 363/2020 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση των αριθμ. 20185/06-10-2020 & 20551/09-10-2020 αποφάσεων Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης τμήματος οδού & πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου)»".
4. Την αριθμ.πρωτ. 25210/02-12-2021 σύμβαση του έργου ποσού 34.493,88€ (με ΦΠΑ 24%).
5. Το από 27-08-2021 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου, όπως αυτό συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
6. Τον από 27-08-2021 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης τμήματος οδού & πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου)», όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
7. Ότι με τον 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.546,95€ και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωμένο στο ποσό των 27.994,50€ δηλαδή 6.499,38€ λιγότερο από την αρχική σύμβαση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης τμήματος οδού & πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου)**», που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης τμήματος οδού & πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου)**», όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και υποβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, με τον οποίο γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.546,95€ και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωμένο στο ποσό των 27.994,50€ δηλαδή 6.499,38€ λιγότερο από την αρχική σύμβαση και τελική συμβατική δαπάνη 27.994,50€.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **486 / 2021**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 07-12-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ