

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **27 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας  
Αριθμός Απόφασης: **432 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών  
του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων  
ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» ΑΜ:80/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **27/08-09-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Β. Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος
2. Α. Τσαχουρίδης
3. Στ. Διαμάντης
4. Λ. Ασλανίδης
5. Α. Λαζαρίδης
6. Γ. Μιχαηλίδης
7. Α. Δέλλας (αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος (δήλωσε κώλυμα)
2. Δ. Πυρινός
3. Κ. Θεοδωρίδης
4. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 01-09-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» ΑΜ:80/2020.

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» ΑΜ:80/2020».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 31.000,00€

Κ.Α. 02.30.7323.022

ΠΙΣΤΩΣΗ : 50.000,00€

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 80/20 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την υπ' αριθμ. 398/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

γ) Με την με αριθμ. 333/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με μέση έκπτωση 38,00% ανατέθηκε στην ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., το έργο του τίτλου.

δ) Στις 13-10-2021/αρ. πρωτ. 30696 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των τριάντα μια χιλιάδων € (31.000,00€), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	18.410,22€
ΓΕ+ΟΕ 18%	3.313,84€

Απρόβλεπτα:	3.258,61€
Απολογιστική δαπάνη χωρίς ΓΕ+ΟΕ:	1.910,25€
ΓΕ+ΟΕ απολογιστικών:	0,00€
Αναθεώρηση:	17,34€
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:	6.000,00€

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε ενενήντα ημέρες (90) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 14/2022 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε 1η παράταση (3) τριών μηνών, δηλαδή έως την 13-04-2022.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο.

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (3.222,04€). Το υπόλοιπο των 283,13€ καλύπτεται από τη χρήση επι έλασσον δαπανών από μεταφορές κονδυλίων.

Με την πράξη 43/2022 (πρακτικό 9<sup>ο</sup>/30-08-22) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε η χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 30.963,43€, δηλαδή είναι μειωτικός κατά 36,57€ σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (δεν υπάρχει αύξηση του συμβατικού κόστους του έργου).

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει :

- 1) Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.
- 2) Την διάθεση ποσού 3.222,04€ από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 3) Τη μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 36,57€.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 01-09-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 80/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 50.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 203/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαιών ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»", με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό.

4. Την αριθμ. 333/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.»".
5. Την από 13-10-2021 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με συμβατικό ποσό 31.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 13-01-2021.
6. Την αριθμ. 14/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» (ΑΜ:80/2020)".
7. Τον από 23-05-2022 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.» (ΑΜ:80/2020), όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
8. Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά, 3.222,04€ και το γενικό σύνολο του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 30.963,43€ μειωμένο κατά 36,57€ σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση.
9. Την αριθμ. 43/30-08-2022 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Π.Δ/τος 80/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α)** Εγκρίνει τη διάθεση των προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.**» ΑΜ:80/2020, που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

**Β)** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.**» ΑΜ:80/2020, όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και υποβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **432 / 2022.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 26-09-2022  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ