

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **35 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **620 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019.

Στη Βέροια, σήμερα στις **14 Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **35/09-12-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

Κανένας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέλος Κ.Θεοδωρίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση της αριθ. 607/2022 απόφασης.
Το μέλος Δ.Πυρινός προσήλθε κατά τη συζήτηση της αριθ. 611/2022 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 01-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης 'Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου' αναδόχου 'ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης 'Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου'

Μελέτη: 'Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου'

Αρ. μελέτης: 101/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ανάδοχος : 'ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

Συμβατική δαπάνη : 56.041,80€ (με ΦΠΑ)

Επιβλέπων : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Με την υπ' αριθμό **135/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης 'Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου' και καθορίστηκε η διαδικασία της δημοπράτησης με συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. **316/29.09.2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήγαγε τον διαγωνισμό και με την **36/16.02.2022** απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η κατακύρωση της

εκπόνησης της μελέτης του θέματος στο όνομα του σύμπραξης μελετητών 'ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟ.

Στη συνέχεια υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 13139/17-03-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της σύμπραξης μελετητών : ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ συμβατικού αντικειμένου 56.041,80€ (με ΦΠΑ).

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 17.03.2022 και καθαρό χρόνο κατασκευής 240 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 10-11-2022 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Σύμφωνα με το άρθρο 1.5 του τεύχους τεχνικών δεδομένων της μελέτης αλλά και όπως γενικότερα ισχύει για τα παραδοτέα τεύχη της μελέτης κατά τα τμηματικά στάδια σύνταξης της ή ότι άλλοι έλεγχοι & εγκρίσεις των παραδοτέων στοιχείων δεν αποτελούν καθαρό χρόνο της μελέτης. Αυτό είναι λογικό και αναμενόμενο διότι τα παραδοτέα στοιχεία θα πρέπει να μελετηθούν και να ελεγχθούν από την Υπηρεσία αλλά και πιθανώς να ζητηθεί η γνώμη άλλων φορέων ή Υπηρεσιών (π.χ. Δασαρχείο ή Αρχαιολογία κ.α.). Το κάθε στάδιο-φάση ακολουθεί μετά την λήξη & έγκριση του προηγούμενου σταδίου από την αρμόδια Υπηρεσία και της παραλαβής από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας. Η πρώτη φάση της μελέτης είχε ενδεικτικό καθαρό χρόνο υλοποίησης 4 μήνες. Ο μελετητής αρχικά υπέβαλε εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. 26570/10.6.2022 & 29103/16.6.2022) την Τοπογραφική μελέτη, προκαταρκτική επεξεργασία Στατικής και Αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και την Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη / έρευνα. Για την παραλαβή της πρώτης φάσης της μελέτης εκδόθηκε η με αριθμό 427/12.9.2022 απόφαση Ο.Ε. η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 26.9.2022. Στη συνέχεια ο ανάδοχος ξεκίνησε να υλοποιεί την 2^η φάση της μελέτης ενδεικτικού χρόνου 4 μηνών. Μετά τα παραπάνω η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 12-1-2022.

Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 16.11.2022 τη με αριθμό πρωτ. 57796/2022 αίτηση του για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του β σταδίου της μελέτης & των οικονομοτεχνικών τευχών συνολικά κατά 30 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω τροποποιήσεων και καθυστερήσεων περί τη λήψη αποφάσεων κατά την τελική διαμόρφωση του έργου, χωρίς μεταβολή εξαιτίας αυτού του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Ο.Ε. να εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης για χρονικό διάστημα 30 του συνόλου της προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 12-02-2022 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 01-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 101/2019 μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 135/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχους τεχνικών

δεδομένων της μελέτης και καθορίστηκε η διαδικασία της δημοπράτησης με συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό.

4. Την αριθμ. 36/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» ΑΜ:101/2019".
5. Την αριθμ. 13139/17.03.2022 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
6. Την αριθμ. 427/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παραλαβής της 1^{ης} φάσης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου»".
7. Την από 16.11.2022 με αριθμό πρωτ. 57796/2022 αίτηση του κοινού εκπροσώπου της σύμπραξης μελετητών «ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», για χορήγηση 1^{ης} παράτασης του β' σταδίου της μελέτης & των οικονομοτεχνικών τευχών.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης του συνόλου της προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι 12-02-2022, (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, το ΦΕΚ αριθ. 68 /τεύχος πρώτο /20-3-2020 άρθρο 60, και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης «**Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου**» ΑΜ:101/2019, κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **12-02-2022** (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **620 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 27-12-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ